

COMITE DE SUIVI CHAPELLE INTERNATIONAL

5 novembre 2013



PLAN MASSE

AVRIL 2013

SEPTEMBRE 2013



CALENDRIER PREVISIONNEL

A – ETUDES EN COURS / A LANCER

4^{ème} T 2013 – 2^{ème} T 2014

- 1 – Sondages géotechniques
- 2 – Diagnostic pollution
- 3 – Constructibilité au-dessus du Tunnel Marcadet et de la Petite Ceinture
- 4 – Faisabilité évacuation des déchets par le ferroviaire
- 5 – APO des travaux de déconstruction
- 6 – APO espaces publics

B – AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

1^{er} T 2014 : Obtention Permis d'aménager

1^{er} T 2014 : Obtention Permis de construire Base de Logistique Urbaine



CALENDRIER PREVISIONNEL

C - TRAVAUX

2 ^{ème} T 2014	▶▶	1 ^{er} T 2016	Déconstruction / dévoiement des réseaux
3 ^{ème} T 2014	▶▶	4 ^{ème} T 2016	Aménagement des espaces publics - Phase 1
3 ^{ème} T 2016	▶▶	jusqu'en 2021	Aménagement des espaces publics - Phase 2
2 ^{ème} T 2016	▶▶	3 ^{ème} /4 ^{ème} T 2018	Construction des programmes immobiliers - 1
2 ^{ème} T 2018	▶▶	3 ^{ème} T 2020	Construction des programmes immobiliers - 2
2 ^{ème} T 2020	▶▶	1 ^{er} T 2022	Construction des programmes immobiliers - 3
4 ^{ème} T 2014	▶▶	4 ^{ème} T 2016	Construction Base de Logistique Urbaine

